

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติ พัฒนาเด็กนักเรียน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้ งบประมาณ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเรียนการสอน (รายหัว)	๑๖๕,๒๔๐	มิ.ย ๖๘ - ก.ย ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒	โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก่า	๕,๐๐๐	พ.ค ๖๘ - มิ.ย ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	ม.ค ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙,๙๐๐
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๑๑๕,๑๑๐	พ.ค ๖๘ - มิ.ย ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์	๗๙๓,๘๐๐	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐๘,๖๕๖
๖	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย	๕๘๒,๑๒๐	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๙๑,๘๐๐
๗	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านมะเร็ง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านมะเร็ง	๔๖๗,๔๖๐	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๒,๙๐๐
๘	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังโป่ง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านวังโป่ง	๖๙๔,๕๘๐	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๒๖,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้ งบประมาณ
๙	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสระพัง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านสระพัง	๗๘๔,๙๘๐	ต.ต ๖๗ - ก.ย ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๑๗,๔๕๐
๑๐	โครงการป้องกันลดความเสี่ยงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเก่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันลดความเสี่ยงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเก่า	๑๐,๐๐๐	ก.ค ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
	รวม		๓,๖๖๘,๒๙๐			

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนาเกษตรกรและสร้างความมั่นคงในอาชีพ เพิ่มผลผลิตภาพการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) การตลาดสินค้าเกษตร การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและอนุรักษ์ดิน

๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้ งบประมาณ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน เกษตรผู้มีรายได้น้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๑๐,๐๐๐	พ.ย ๖๗ - ก.ย ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒	โครงการเพิ่มสมรรถนะของผู้นำองค์กรเกษตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มสมรรถนะของผู้นำองค์กรเกษตร	๓๐,๐๐๐	ก.ค ๖๘ - ส.ค ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
	รวม		๔๐,๐๐๐			

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชน

๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็ง ส่งเสริม สนับสนุนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้ งบประมาณ
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐	พ.ย ๖๗ - ก.ย ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
	รวม		๑๐,๐๐๐			

๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้ งบประมาณ
๑	โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่าของประชาชนตำบลบ้านเก่า "เกษียณสร้างสุข"	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่าของประชาชนตำบลบ้านเก่า "เกษียณสร้างสุข"	๓๐,๐๐๐	ก.ค ๖๘ - ส.ค ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสันตำบลบ้านเก่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสันตำบลบ้านเก่า	๓๐,๐๐๐	เม.ย ๖๘ - มิ.ย ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๓	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 'ตำบลบ้านเก่า เราไม่ทิ้งกัน'	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 'ตำบลบ้านเก่า เราไม่ทิ้งกัน'	๑๐,๐๐๐	เม.ย ๖๘ - ส.ค ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๔	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรีตำบลบ้านเก่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรีตำบลบ้านเก่า	๔๒๐,๐๐๐	ม.ค ๖๘ - มี.ค ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๒๐,๐๐๐
	รวม		๓๗๐,๐๐๐			
	รวมทั้งหมด		๓๘๐,๐๐๐			

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ควบคุม ป้องกันการเผยแพร่การระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อที่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์

๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้ งบประมาณ
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ ๖๘ - พ.ค ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๘๐,๐๐๐	ม.ค ๖๘ - พ.ค ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๓	โครงการตำบลบ้านเก่ารุ่นใหม่ รู้พิษภัยของบุหรี่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตำบลบ้านเก่ารุ่นใหม่ รู้พิษภัยของบุหรี่	๓๐,๐๐๐	ธ.ค ๖๗ - มี.ค ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙,๘๓๐
๔	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านเก่า หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านเก่า หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	มิ.ย ๖๘ - ส.ค ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๕	โครงการควบคุมหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการควบคุมหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	มิ.ย ๖๘ - ส.ค ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๖	โครงการควบคุมหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านมะเร็ง หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการควบคุมหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านมะเร็ง หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	มิ.ย ๖๘ - ส.ค ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๗	โครงการควบคุมหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านกลาง หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการควบคุมหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านกลาง หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	มิ.ย ๖๘ - ส.ค ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

[illegible]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑๕	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO be nomber one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO be nomber one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	มิ.ย ๖๘ - ส.ค ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๖	โครงการควบคุมหนองพยธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านวังโป่ง บูรพา หมู่ที่ ๑๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการควบคุมหนองพยธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านวังโป่งบูรพา หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	มิ.ย ๖๘ - ส.ค ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
	รวม		๔๗๐,๐๐๐			

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ฯลฯ พัฒนาระบบการจราจร ไฟฟ้าสาธารณะ การจัดการผังเมือง และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอและทั่วถึง

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายห้วยใต้เส้น ตะวันตก บ้านเก่า หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายห้วยใต้เส้นตะวันตก บ้านเก่า หมู่ที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๑๙๓,๐๐๐	ม.ค ๖๘ - ส.ค ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๙๐,๐๐๐
๒	โครงการกั้นรั้วควาบอยบ่อท่าลาน บ้านเก่า หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่ากั้นรั้วควาบอยบ่อท่าลาน บ้านเก่า หมู่ที่ ๑ ติดตั้งรั้วควาบอย แบบ๓คาน ยาว ๒๒๙ เมตร	๑๕๗,๐๐๐	ม.ค ๖๘ - ส.ค ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสะอาดเชื่อมบ้านเก่าพันชนะ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสะอาดเชื่อมบ้านเก่าพันชนะ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	ม.ค ๖๘ - ส.ค ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๕๐,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเร็ง หมู่ที่ ๓ (จำนวน ๒ สาย)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเร็ง หมู่ที่ ๓ <u>สายที่ ๑</u> สายหนองมะเกลือ-ถนนด้านขุนทดหนองแขวง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร <u>สายที่ ๒</u> สายหนองกะบืดเชื่อมบ้านกุดโคก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	ม.ค ๖๘ - ส.ค ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๕๐,๐๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอลฟิล์ดิก บ้านกลาง หมู่ที่ ๔ (จำนวน ๔ จุด)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอลฟิล์ดิก บ้านกลาง หมู่ที่ ๔ <u>จุดที่ ๑</u> สี่แยกถึงบ้านนางพยอม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร <u>จุดที่ ๒</u> สี่แยกถึงบ้านนางสมจิต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร <u>จุดที่ ๓</u> อนุสาวรีย์ ร.๕ ถึงบ้านใหม่เจริญสุข กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร <u>จุดที่ ๔</u> อนุสาวรีย์ ร.๕ ถึงบ้านใหม่เจริญสุข ด้าน A กว้าง ๑๒.๕๐ เมตร ด้าน B กว้าง ๓.๓๐ เมตร ด้าน C กว้าง ๔.๐๐ เมตร ด้าน D กว้าง ๗.๐๐ เมตร ด้าน E กว้าง ๕.๕๐ เมตร ด้าน F กว้าง ๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	ม.ค ๖๘ - ส.ค ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๕๐,๐๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตาสวัสดิ์ บ้านสระพัง หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตาสวัสดิ์ บ้านสระพัง หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	ม.ค ๖๘ - ส.ค ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๔๘,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๗	โครงการวางท่อคอนเวิร์ตหรือท่อลอดเหลี่ยมสาย หลังบึงเก็บน้ำบ้านวังโป่ง บ้านวังโป่ง หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อคอนเวิร์ตหรือท่อลอดเหลี่ยมสายหลังบึง เก็บน้ำบ้านวังโป่ง บ้านวังโป่ง หมู่ที่ ๖ วางท่อลอดเหลี่ยม แบบ ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๘ เมตร	๒๙๐,๐๐๐	ม.ค ๖๘ - ส.ค ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๘	โครงการก่อสร้างหอดังสูง บ้านน้อย หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอดังสูง บ้านน้อย หมู่ที่ ๗ หอดังสูง ๑๒.๐๐ เมตร ขนาดจุ ๑๒ ลูกบาศก์กิโลเมตร (รูปทรงถ้วยแฉม แป้น) พร้อมอุปกรณ์	๓๕๐,๐๐๐	ม.ค ๖๘ - ส.ค ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝาย ตาพล บ้านกุดโคก หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายตาพล บ้านกุดโคก หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค ๖๘ - ส.ค ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๔๙,๐๐๐
๑๐	โครงการติดตั้งคอมไฟถนนแบบโซล่าเซลล์ภายใน หมู่บ้าน บ้านกุดโคก หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งคอมไฟถนนแบบโซล่าเซลล์ภายใน หมู่บ้าน บ้านกุดโคก หมู่ที่ ๘ ขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๗ จุด	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค ๖๘ - ส.ค ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๙๙,๐๐๐
๑๑	โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อสูบน้ำประปา บ้าน ชัยพัน หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อสูบน้ำประปา บ้านชัย พัน หมู่ที่ ๙ ติดตั้งปั้มน้ำแบบโซล่าเซลล์และอุปกรณ์พร้อม วางท่อ PVC.ขนาด ๓ " ขึ้น ๑๓.๕ จำนวน ๖๐ ท่อน	๓๕๐,๐๐๐	ม.ค ๖๘ - ส.ค ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๔๙,๐๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ พังเหนือ หมู่ที่ ๑๐ (จำนวน ๒ สาย)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระพังเหนือ หมู่ที่ ๑๐ <u>สายที่ ๑</u> สายบ้านนายยุรนันท์ กวักขุนทด ถึงถนน สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร <u>สายที่ ๒</u> สายบ้านนางมะไลพร ไตรยชัย ถึงบ้าน นายนพพล กังขุนทด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	ม.ค ๖๘ - ส.ค ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๕๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโป่งเหนือ หมู่ที่ ๑๑ (จำนวน ๒ สาย)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโป่งเหนือ หมู่ที่ ๑๑ <u>สายที่ ๑</u> สายบ้านนายเซย นวมขุนทด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๖.๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร <u>สายที่ ๒</u> สายบ้านนางวงเดือน หลงมณี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	ม.ค ๖๘ - ส.ค ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเก่า - บ้านกลาง บ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเก่า - บ้านกลาง บ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	ม.ค ๖๘ - ส.ค ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๔๘,๐๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดวังโป่งเชื่อมบ้านสระพัง บ้านวังโป่งบุรพา หมู่ที่ ๑๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดวังโป่งเชื่อมบ้านสระพัง บ้านวังโป่งบุรพา หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	ม.ค ๖๘ - ส.ค ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า (จำนวน ๒ จุด)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า <u>จุดที่ ๑</u> กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร <u>จุดที่ ๒</u> ด้าน A กว้าง ๕.๐๐ เมตร ด้าน B กว้าง ๒๑.๕๐ เมตร ด้าน C กว้าง ๑๓.๕๐ เมตร ด้าน D กว้าง ๕.๒๐ เมตรด้าน E กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	ม.ค ๖๘ - ส.ค ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๗	โครงการวางท่อเข้าสระน้ำหนองขี้เหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเข้าสระน้ำหนองขี้เหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร slope๑:๑ และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อนพร้อมคอนกรีตดาดป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำชนิดกลม	๔๘๐,๐๐๐	ม.ค ๖๘ - ส.ค ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๗๗,๐๐๐
	รวม		๕,๒๒๐,๐๐๐			

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

๗.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านกีฬา

๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาอบต.บ้านเก่าเกมส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาอบต.บ้านเก่าเกมส์	๑๕๐,๐๐๐	ธ.ค ๖๗ - ก.พ ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒	โครงการจัดงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานฉลองชัยท้าวสุรนารี	๓,๐๐๐	มี.ค ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓,๐๐๐
๓	โครงการจัดงานประเพณีเทศน์มหาชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีเทศน์มหาชาติ	๕๐,๐๐๐	ก.พ ๖๘ - เม.ย ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙,๖๘๐
๔	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	พ.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๕	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	เม.ย ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๖	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	ก.ค ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๗	โครงการประเพณีสงกรานต์พระพุทธรูปโบราณ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระพุทธรูปโบราณ	๒๕,๐๐๐	เม.ย ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๘	โครงการประเพณีสงกรานต์พระใหญ่ บุญบั้งไฟเดือนหก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระใหญ่บุญบั้งไฟเดือนหก	๓๐,๐๐๐	พ.ค ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๙	โครงการประเพณีสงกรานต์หลวงพ่อกว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีสงกรานต์หลวงพ่อกว	๒๐,๐๐๐	เม.ย ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑๐	โครงการประเพณีสงกรานต์น้ำหลวงปู่เข็น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีสงกรานต์น้ำหลวงปู่เข็น	๒๐,๐๐๐	เม.ย ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๑	โครงการประเพณีสืบสานตำนานด้านขุนทด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีสืบสานตำนานด้านขุนทด	๕๐,๐๐๐	ธ.ค ๖๗ - ม.ค ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙,๘๐๐
	รวม		๕๑๘,๐๐๐			

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๘.๑ กลยุทธ์ พัฒนางค์การ บุคลากร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ซื่อตรง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถือประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการทำงาน

๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ ๖๘ - เม.ย ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๓๐,๕๘๐
๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๗๐,๐๐๐	พ.ย ๖๗ - ม.ค ๖๘ / พ.ค ๖๘ - ส.ค ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๕	โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ	๔๐,๐๐๐	ม.ค ๖๘ - ส.ค ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๖	โครงการบ้านเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข	๕๐,๐๐๐	พ.ย ๖๗ - ส.ค ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
	รวม		๔๖๐,๐๐๐			

๘. ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๙.๑ กลยุทธ์ พัฒนาระบบความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จัดให้มีการป้องกัน ปรามปรามและแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างยั่งยืน การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และบรรเทาสาธารณภัยและการลด

๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือพันฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเี่ยวยาหรือพันฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	พ.ย ๖๗ - ก.ย ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสำคัญ	๕๐,๐๐๐	ธ.ค ๖๗ - ม.ค ๖๘ / เม.ย ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๓,๗๒๐
๓	โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	มิ.ย ๖๘ - ส.ค ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
	รวม		๑๒๐,๐๐๐			

๙. ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๐.๑ กลยุทธ์ การอนุรักษ์พันฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตสำนึกที่ดี

๑ แผนงานการเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑	โครงการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม	๔๐,๐๐๐	พ.ค ๖๘ - ก.ค ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๔๐,๐๐๐	มิ.ย ๖๘ - ส.ค ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
	รวม		๘๐,๐๐๐			

๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้ งบประมาณ
๑	ค่าจ้างเหมาปรับเกลี่ยพื้นที่บริเวณบ่อขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับเกลี่ยพื้นที่บริเวณบ่อขยะ จำนวน ๔ บ่อ ในตำบลบ้านเก่า	๑๒๐,๐๐๐	ต.ค ๖๗ - มี.ค ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๐,๐๐๐
	รวม		๑๒๐,๐๐๐			
	รวมทั้งหมด		๒๐๐,๐๐๐			
	รวมทั้งสิ้น		๑๑,๐๗๖,๒๙๐			