

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติ พัฒนาเด็กนักเรียน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเรียนการสอน (รายหัว)	๑๘๗,๐๐๐	ม.ค ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘๓,๖๐๐
๒	โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก่า	๕,๐๐๐	พ.ค ๖๗ - มิ.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	ม.ค ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๑๒๕,๓๐๐	ม.ค ๖๗ - ก.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๕๓,๖๐๐
๖	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเก่า-บ้าน น้อย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย	๔๐๕,๐๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๘๙,๐๐๐
๗	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านมะเรียง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านมะเรียง	๓๕๑,๐๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๖๒,๐๐๐
๘	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังโป่ง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านวังโป่ง	๕๕๒,๐๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๖๔,๐๐๐
๙	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสระพัง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านสระพัง	๕๑๓,๐๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๔๓,๐๐๐
๑๐	โครงการป้องกันลดความเสี่ยงภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเก่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันลดความ เสี่ยงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเก่า	๑๐,๐๐๐	พ.ค ๖๗ - ส.ค ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
	รวม		๓,๑๙๘,๓๐๐			

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนาเกษตรกรและสร้างความมั่นคงในอาชีพ เพิ่มผลิตภาพการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) การตลาดสินค้าเกษตร การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและอนุรักษ์ดิน

๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน เกษตรผู้มีรายได้น้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๑๐,๐๐๐	ก.ค ๖๗ - ก.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒	โครงการเพิ่มสมรรถนะของผู้นำองค์กรเกษตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มสมรรถนะของผู้นำองค์กรเกษตร	๓๐,๐๐๐	ก.ค ๖๗ - ก.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๓	โครงการส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	๓๐,๐๐๐	ก.ค ๖๗ - ก.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
	รวม		๗๐,๐๐๐			

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชน

๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็ง ส่งเสริม สนับสนุนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	ม.ค ๖๗ - มิ.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
	รวม		๓๐,๐๐๐			

๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑	โครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่าของประชาชนตำบลบ้านเก่า "เกษียณสร้างสุข"	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่าของประชาชนตำบลบ้านเก่า "เกษียณสร้างสุข"	๓๐,๐๐๐	ก.ค ๖๗ - ก.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสันตำบลบ้านเก่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสันตำบลบ้านเก่า	๓๐,๐๐๐	เม.ย ๖๗ - มิ.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๓	โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	๓๐,๐๐๐	เม.ย ๖๗ - มิ.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๔	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรีตำบลบ้านเก่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรีตำบลบ้านเก่า	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค ๖๗ - มิ.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
	รวม		๒๙๐,๐๐๐			
	รวมทั้งหมด		๓๒๐,๐๐๐			

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อที่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์

๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค ๖๗- พ.ค ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๘๐,๐๐๐	มี.ค ๖๗- พ.ค ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ปัญหาสุขภาพ และป้องกันโรคที่เกิดจากปัญหาลพิษจากหมอกควันป่าและฝุ่นละออง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ ปัญหาสุขภาพ และป้องกันโรคที่เกิดจากปัญหาลพิษจากหมอกควันป่าและฝุ่นละออง	๓๐,๐๐๐	มี.ค ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖,๖๔๕
๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริ บ้านเก่า หมู่ที่ ๑	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเก่า หมู่ที่ ๑ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ก.ค ๖๗ - ก.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริ บ้านโนนสะเดา หมู่ที่ ๒	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนสะเดา หมู่ที่ ๒ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ก.ค ๖๗ - ก.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริ บ้านมะเรียง หมู่ที่ ๓	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านมะเรียง หมู่ที่ ๓ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ก.ค ๖๗ - ก.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริ บ้านกลาง หมู่ที่ ๔	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ ๑ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ก.ค ๖๗ - ก.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริ บ้านสระพัง หมู่ที่ ๕	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสระพัง หมู่ที่ ๕ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ก.ค ๖๗ - ก.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริ บ้านวังโป่ง หมู่ที่ ๖	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังโป่ง หมู่ที่ ๖ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ก.ค ๖๗ - ก.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริ บ้านน้อย หมู่ที่ ๗	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านน้อย หมู่ที่ ๗ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ก.ค ๖๗ - ก.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริ บ้านกุดโตก หมู่ที่ ๘	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดโตก หมู่ที่ ๘ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ก.ค ๖๗ - ก.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริ บ้านชัยพัน หมู่ที่ ๙	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านชัยพัน หมู่ที่ ๙ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ก.ค ๖๗ - ก.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริ บ้านสระพังเหนือ หมู่ที่ ๑๐	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสระพัง หมู่ที่ ๑๐ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ก.ค ๖๗ - ก.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริ บ้านวังโป่งเหนือ หมู่ที่ ๑๑	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังโป่งเหนือ หมู่ที่ ๑๑ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ก.ค ๖๗ - ก.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริ บ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๒	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๒ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ก.ค ๖๗ - ก.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริ บ้านวังโป่งบูรพา หมู่ที่ ๑๓	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังโป่งบูรพา หมู่ที่ ๑๓ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ก.ค ๖๗ - ก.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
	รวม		๔๗๐,๐๐๐			

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ฯลฯ พัฒนาระบบการจราจร ไฟฟ้าสาธารณะ การจัดการผังเมือง และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอและทั่วถึง

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายห้วยใต้ บ้านเก่า หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายห้วยใต้ บ้านเก่า หมู่ที่ ๑ กว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	ม.ค ๖๗ - มี.ค ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๔๙,๕๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสะอาดเชื่อมบ้านเก่าพันชนะ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านโนนสะอาดเชื่อมบ้านเก่าพันชนะ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	ม.ค ๖๗ - เม.ย ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน ๒๙ มี.ค ๖๗	๓๕๙,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนถึงวัด บ้านมะเรียง หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายหน้าโรงเรียนถึงวัด บ้านมะเรียง หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	ม.ค ๖๔ - เม.ย ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน ๒๙ มี.ค ๖๗	๓๕๙,๕๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอลฟัลติคกรอบหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอลฟัลติคกรอบหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๒๑๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	เม.ย ๖๗ - ก.ค ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยู บ้านสระพัง หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านสระพัง หมู่ที่ ๕ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๗๑ เมตร พร้อมฝา ปิดรางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	เม.ย ๖๗ - ก.ค ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๖	โครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาด ๓๐๐ W พร้อม อุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน ๘๓ ชุด ปูนซีเมนต์ผสม จำนวน ๑๕ ถุง ท่อเหล็กกลม เคลือบกาววไนส์ ขนาด ๒ ๓ นิ้ว จำนวน ๒๐ ท่อน	๓๔๙,๐๐๐	เม.ย ๖๗ - มิ.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รอบหมู่บ้าน บ้านน้อย หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายรอบหมู่บ้าน บ้านน้อย หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	ม.ค ๖๗ - เม.ย ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน ๒๙ มี.ค ๖๗	๓๔๙,๐๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กุดโดก - ดงมะเกลือ บ้านกุดโดก หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายกุดโดก - ดงมะเกลือ บ้านกุดโดก หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	เม.ย ๖๗ - มิ.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เกาะแหลม บ้านชัยพัน หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายเกาะแหลม บ้านชัยพัน หมู่ที่ ๙ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	เม.ย ๖๗ - มิ.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๐	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน บ้านสระพังเหนือ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟถนนแบบโซล่า เซลล์ภายในหมู่บ้าน ขนาด ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๓๓ จุด	๓๙๗,๐๐๐	เม.ย ๖๗ - มิ.ย ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกวงโป่งเหนือถึง หนองมะค่า บ้านวังโป่งเหนือ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกวงโป่ง เหนือถึงหนองมะค่า บ้านวังโป่งเหนือ หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๕ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	ม.ค ๖๗ - มี.ค ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๔๙,๕๐๐
๑๒	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟถนนแบบโซล่า เซลล์ภายในหมู่บ้าน ขนาด ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๒๙ จุด	๓๔๘,๐๐๐	เม.ย ๖๗ - ก.ค ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เขาดิน - หนองหมากแฮ บ้านวังโป่งบูรพา หมู่ที่ ๑๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายเขาดิน - หนองหมากแฮบ้านวังโป่ง บูรพา หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	เม.ย ๖๗ - ก.ค ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านเก่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านเก่า กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๐,๐๐๐	มี.ค ๖๗ - ก.ค ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๔๙,๐๐๐
๑๕	โครงการวางท่อเข้าสระน้ำหนองซีเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเข้าสระน้ำหนองซีเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ ๖๗ - เม.ย ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐๐,๐๐๐
	รวม		๕,๒๓๔,๐๐๐			

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

๗.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านกีฬา

๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาอบต.บ้านเก่าเกมส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน แข่งขันกีฬาอบต.บ้านเก่าเกมส์	๑๕๐,๐๐๐	พ.ค ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒	โครงการจัดงานฉลองชัยชะง่าง้าวสุรนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน ฉลองชัยชะง่าง้าวสุรนารี	๓,๐๐๐	มี.ค ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓,๐๐๐
๓	โครงการจัดงานประเพณีเทศน์มหาชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน ประเพณีเทศน์มหาชาติ	๕๐,๐๐๐	ก.พ ๖๗ - เม.ย ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐
๔	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	พ.ย ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๙,๔๘๐
๕	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	เม.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๖	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	ก.ค ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๗	โครงการประเพณีสงฆ์หน้าพระพุทธรูปโบราณ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน ประเพณีสงฆ์หน้าพระพุทธรูปโบราณ	๒๕,๐๐๐	เม.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๘	โครงการประเพณีสงกรานต์น้ำพระใหญ่ บุญบั้งไฟ เดือนหก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์น้ำพระใหญ่บุญบั้งไฟเดือนหก	๓๐,๐๐๐	เม.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๙	โครงการประเพณีสงกรานต์หลวงพ่อกว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณี สงกรานต์หลวงพ่อกว	๒๐,๐๐๐	เม.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๐	โครงการประเพณีสงกรานต์หลวงปู่เข็น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณี สงกรานต์หลวงปู่เข็น	๒๐,๐๐๐	เม.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
	รวม		๙๓๘,๐๐๐			

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๘.๑ กลยุทธ์ พัฒนางองค์การ บุคลากร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ซื่อตรง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถือประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการทำงาน

๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูล ฝอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย	๓๕๐,๐๐๐	เม.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๗๐,๐๐๐	เม.ย ๖๗ - ก.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๓	โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจิตอาสา ทำ ความดีด้วยหัวใจ	๔๐,๐๐๐	ต.ค ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙,๖๔๐
๔	โครงการบ้านเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านเมือง สะอาด คนในชาติมีสุข	๕๐,๐๐๐	เม.ย ๖๗- มิ.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
	รวม		๕๑๐,๐๐๐			

๘. ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๙.๑ กลยุทธ์ พัฒนาระบบความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จัดให้มีการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการลดอุบัติเหตุทางถนน

๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือพื้นที่พหุหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือพื้นที่พหุหลังเกิดสาธารณภัย	๗๐,๐๐๐	ก.ค ๖๗ - ก.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสำคัญ	๕๐,๐๐๐	ม.ค ๖๗ / เม.ย ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๒,๐๘๐
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	๑๒๐,๐๐๐	ก.ค ๖๗ - ก.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๔	โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	ก.พ ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๙๒๐
	รวม		๒๙๐,๐๐๐			

๙. ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๐.๑ กลยุทธ์ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตสำนึกที่ดี

๑ แผนงานการเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑	โครงการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม	๔๐,๐๐๐	เม.ย ๖๗ - มิ.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๔๐,๐๐๐	เม.ย ๖๗ - มิ.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
	รวม		๘๐,๐๐๐			

๒ แผนงานเคหะและชุมชน

๑	ค่าจ้างเหมาปรับแก้พื้นที่บริเวณบ่อขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับแก้พื้นที่บริเวณบ่อขยะ จำนวน ๔ บ่อ ในตำบลบ้านเก่า	๑๒๐,๐๐๐	ต.ค ๖๗ - มี.ค ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๖๐,๐๐๐
	รวม		๑๒๐,๐๐๐			
	รวมทั้งหมด		๒๐๐,๐๐๐			
	รวมทั้งสิ้น		๑๐,๗๓๐,๓๐๐			